

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, rok garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
I.	Lot 1- Nastavak izgradnje svalačionice i ograde na stadionu FK Jugović, MZ Gredice Oznaka i naziv iz JRJN- 45212200-8	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-538-3-520/21	„Astra-Plan“ d.o.o Brčko PDV broj: 600025920009	Vrijednost ugovora: 27.378,00 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 45 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavi radova, broj predmeta: 13-002130/21, broj akta: 16-1453DP-0053/21 od 21.1.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 26.4.2022.godine Ukupna utrošena vrijednost: 26.385,42 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za 992,58 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 3- Asfaltiranje i izgradnja parking prostora ispred OŠ u MZ Grčica Oznaka i naziv iz JRJN- 45233200-1	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-538-3-520/21	„Balegem“ d.o.o Gradačac PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora: 8.221,88 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavi radova, broj predmeta: 13-002130/21, broj akta: 16-1453DP-0051/21 od 21.1.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 10.5.2022.godine Ukupna utrošena vrijednost: 7.599,15 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za 622,73 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

