

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješte nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 2 - Nastavak izgradnje pretovarne stanice (rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada - asfaltiranje kraka II i pristupne saobraćajnice 45232470-7 Pretovarna stanica za otpad	Otvoreni postupak 1157-1-3- 686-8- 785/22 Ispravke obavještenj a broj: 1157-1-3- 686-8-1/23 13- 003240/22	GALAX Niskogradnja d.d. Brčko ID broj 4600086390 002	Vrijednost Ugovora KM 265.317,39 226.767,00 bez PDV-a Rok: 120 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-003240/22 Broj akta 08- 1420MV- 0079/23 26.4.2023.	16.8.2023. Vrijednost KM 265.317,33 226.766,95 bez PDV-a	Iznos od KM 0,06 sa PDV-om se neće realizovati

M.P

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović