

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**BRČKO DISTRIKT BIH**  
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

**ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE**

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačim a u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45231300-8 Radovi: Izgradnja kanalizacione mreže kod kuća K. Mehmedović Ramiza, G. Rahić	Otvoreni postupak. Obavještenje o nabavci: 1157-1-3-779-3-731/18, ispravka obavještenja o nabavci	„Gradnja - Cop“ d.o.o. Maoča bb Brčko distrikt BiH	Ugovor: Vrijednost: 14.501,02 (sa PDV) Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Rok za plaćanje: 20 dana po ispostavljanju privremenih i okončane situacije. Garantni rok: 12 mjeseci od dana zapisničke primopredaje izvršenih radova.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	Ugovor: 23.02.2019.	Datum realizacije: 01.04.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 11.139,04 KM (sa PDV)	Iznos od 3.361,98 KM je razlika između ugovorene vrijednosti i i vrijednosti izvedenih radova koji su prezentovani kroz dokaznice u građevinskoj knjizi i okončanoj situaciji.
2.									



Potpis odgovorne osobe