

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
Канцеларија за управљање
јавном имовином



04/739/20
17.02.20.
Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Merina
17/02/20
h

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Број предмета: 13-003316/17
Број акта: 16-0089DG-130/20
Датум, 11.2.2020.. године
Мјесто, Брчко

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-003316/17 za lot 6, na daljnje postupanje.

Доставити:


1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



Direktor Kancelarije
Dijana Glišić, dipl.ing.arh.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JR.JN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 6–Nastavak radova na izgradnji fudbalskog igrališta u MZ Gornji Brezik Oznaka i naziv iz JRJN: 45212224-2	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-830-3-690/17	„Mont-Gradnja“ d.o.o., Brčko PDV broj: 403074510002	Vrijednost ugovora: 51.564,40 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 60 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-003316 /17 , broj akta: 16-0089DG-0061/18 od 17.5.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora:16.12 .2019.godine Ukupna utrošena vrijednost: 50.684,47 KM sa PDV-om	Peneli su obračunati u iznosu od 879,93 KM zbog kašnjenja u izvođenju radova.



Potpis odgovorne osobe

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.