

831/21.02.2020. 03

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине

Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

Kancelarija - Ured za upravljanje
javnim imovinom

Nezmišljeno

21/2/20

h

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-002364/19
Broj akta: 16-0089DG-091/20
Datum, 13.2.2020.. godine
Mjesto, Brčko

**ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE**

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-002364/19 za lot 4 i 9, na daljnje postupanje.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



Direktor Kancelarije
Dijana Glišić, dipl.ing.arh.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 4 –Nastavak izgradnje svlačionice FK jugović MZ Gredice Oznaka i naziv iz JRJN: 45212200-8	Otvoreni postupak broj obavlještenja: 1157-1-3-470-3-412/19	„Pikaso“ d.o.o Brčko PDV broj: 600110010003	Vrijednost ugovora: 19.355,21 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 45 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-002364/19 , broj akta: 16-0089DG-0039/19 od 20..12.2019.godin e	Datum potpune realizacije ugovora:3.2.2 020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 19.284,08 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za 71.13 KM.

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
2.	LOT 9 –Zamjena elektronskih slavinica u objektu Vijećnice Oznaka i naziv iz JRJN: 45213150-9	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-470-3-412/19	„AS - Gradnja“ d.o.o Brčko PDV broj: 600317540002	Vrijednost ugovora: 9.219,60 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 25 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-002364/19 , broj akta: 16-0089DG-0040/19 od 20.12.2019.godin e	Datum potpune realizacije ugovora:3.2.2 020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 9.219,60 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

