

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču / Dobavljači	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 8- Izgradnja vodovodne mreže naselja Trnjaci u MZ Trnjaci	Otvoreni postupak	Hidromont doo Srebenik ID broj 420909781	Vrijednost Ugovora KM 56.101.,50 47.950,00 bez PDV-a Rok: 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Ne	Ne	13-002435/20 Broj akta 08-1246-ZB-0034/20 18.12.2020	31.05.2021. Vrijednost KM 56.101.,50 47.950,00 bez PDV-a	
	JRJN-45232152-2	13-002435/20		Garantni rok 12 mjeseci (10% depozit ili garancija banke)					

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javni nabavki	Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 1 – Nastavak izgradnje vodovodne mreže prema Domu kulture i BH Pošti u MZ Brka JRJN- 45232152-2	Otvoreni postupak 1157-1- 3-549-3- 466/20 13- 002435/2 0	Papillon doo Brčko ID broj 420923610 0007	Vrijednost Ugovora KM 25.713,09 21.977,00 bez PDV-a Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garantni rok 12 mjeseci (10% depozit ili garancija banke)	Ne	Ne	13- 002435/20 Broj akta 08-1246- ZB-0031/20 18.12.2020	28.05.2021. Vrijednost KM 25.713,09 21.977,00 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču / Dobavljači	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 7 –Iskop bunara na k.č.28/1 u MZ Buzekara	Otvoreni postupak	PGN doo Brčko ID broj 46003558	Vrijednost Ugovora KM 14.625,00 12.500,00 bez PDV-a Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Ne	Ne	13-002435/20 Broj akta 08-1246-ZB-0033/20	19.05.2021. Vrijednost KM 14.625,00 12.500,00 bez PDV-a	
	JRJN-45232152-2	13-002435/20							

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović