

OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJE UGOVORA ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, ID mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 7– Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Ulice JRJN-45232152-2	Otvoreni postupak ID broj 4209236100007 1157-1-3-456-3-397/20 13-001997/20	Papillon doo Brčko KM 29.176,29 24.937,00 bez PDV-a Rok: 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao -garantni rok 12 mjeseci (10% depozita ili garancija banke)	Ne	Ne	13-001997/20 Broj akta 08-1420MV-0076/21 15.03.2021	31.05.2021. Vrijednost KM 27.266,30 23.304,53 bez PDV-a	Radovi u iznosu KM 1.909,99 sa PDV-om se neće realizovati	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove


mr. sc. Majazudin Vehabović