

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE – LOT 1**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjenjenih osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45212225-9 - Građevinski radovi na sportskoj sali	Otvoreni postupak, 1157-1-3-84-3-123/20	„Papillon“ d.o.o. Čelić	Vrijednos realizovanog ugovora je 143.325,00 KM, Broj ugovora: 13-000234/20, Rok za izvršenje radova je 60 radnih dana od dana uvođenja u posao, garantni rok za izvođenje radova je 36 mjeseci.	-	-	07.04.2020.	13.01.2021.	-

M.P.

VD Šefa Odjeljenja za obrazovanje


Samir Čorbadžić, dipl. ing. maš.