

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|---|--|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 2. | Lot 2- Rekonstrukcija stubišta u zgradi bivšeg Kombinata Oznaka i naziv iz JRJN-45454000-4 | Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-1-3-497-3-567/22 | „Ross-Adrija“ d.o.o Brčko PDV broj: 4600496020008 | Vrijednost ugovora: 18.575,94 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 25 radnih dana od dana uvođenja u posao. | 1 2 3 | 1 2 3 | Ugovor o nabavci robe, broj predmeta: 13-002519/22, broj akta: 16-0576SP-0038/22 od 28.12.2022.godine | Datum potpune realizacije ugovora: 22.3.2023.godine Ukupna utrošena vrijednost: 18.037,99 KM sa PDV-om | Umanjeni radovi za iznos 537,95 KM. |

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

