

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

**KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 3- Izgradnja bunarske kućice za potrebe MZ Krepić Oznaka i naziv iz JRJN-45112210-0	Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-1-3-300-3-334/21	„Papillon“ d.o.o Brčko PDV broj: 209236100007	Vrijednost ugovora: 6.424,47 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 45 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavi radova, broj predmeta: 13-001373/21, broj akta: 16-1453DP-0030/21 od 13.10.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 14.4.2023.godine Ukupna utrošena vrijednost: 6.067,20 KM sa PDV-om	Obracun penala 321,22 KM Umanjeni radovi za 357,27 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

