

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, rok garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 1- Rekonstrukcija mokrih čvorova i zamjena stolarije u zgradi Vlade Oznaka i naziv iz JRJN-45211350-7	Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-1-3-598-3-681/22	„Bijelić Gradnja“ d.o.o Brčko PDV broj: 600010570001	Vrijednost ugovora: 56.372,67 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 25 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci robe, broj predmeta: 13-002880/22, broj akta: 16-0576SP-0022/22 od 19.1.2023.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 22.3.2023.godine Ukupna utrošena vrijednost: 50.495,95 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za 5.876,72 KM.

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

