

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 7- Nastavak izgradnje čitaonice u Novom naselju Ivici Oznaka i naziv iz JRJN- 45212000-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-538-3-520/21	„Lišić Konstrukcije“ d.o.o Brčko PDV broj: 600351050006	Vrijednost ugovora: 14.959,62KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta: 13-002130/21 , broj akta: 16-1453DP-0049/22 od 21.1.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 13.6.2022.godine Ukupna utrošena vrijednost: 14.959,62 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

