

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
18.	LOT 2–Uređenje postojećeg parka za djecu u MZ Ilička Oznaka i naziv iz JRJN: 45233200-1	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-727-3-595/17	„Astra Plan“ d.o.o , Brčko PDV broj: 600025920009	Vrijednost ugovora: 28.677,96 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 45 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-002932/17 , broj akta: 16-0089DG-0077/18 od 21.5.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora:13.9.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 25.881,99 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za iznos od 2.795,97 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
6.	LOT 3 – Nastavak izgradnje svlačionice u FK „Jugović“ MZ Gredice Oznaka i naziv iz JRJN:	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-727-3-595/17	„Graditelj“ d.o.o , Brčko PDV broj: 600332000006	Vrijednost ugovora: 10.193,17 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-002932/17 , broj akta: 16-0089DG-0035/18 od 15.2.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora:7.6.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 11.432,28 KM sa PDV-om	Radovi su umanjeni za iznos od 958,79 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe