

38/06/1 2022. 04

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Ukaz
06/1/22
N

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Broj predmeta: 13-000556/21
Broj akta: 08-1420MV-084/22
Datum, 4.1.2022.. godine
Mjesto, Brčko

Одјелjenje за стручне и административне послове
Пододјелjenje за јавне набавке

Predmet: Izvještaj o realizaciji Ugovora 13-000556/21-LOT 2 i LOT 4

Poštovani,

U prilogu vam dostvaljamo izvještaje o realizaciji Ugovora:

13-000556/21 od 18.08.2021. godine ENERGO SISTEM d.o.o. Brčko- LOT 2 i LOT 4

Prilog: tabela

Pripremila: Eldina Alagić

Šef Pododjeljenja

Veselin Radojević, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji x 2
3. Arhivi.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove:



mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 2- Izgradnja javne rasvjete i NN mreže u MZ Ulice JRJN- 45231400-9	Otvoreni postupak 1157-1-3- 115-3- 172/21 13- 000556/21	ENERGOS ISTEM d.o.o. Brčko ID broj 460003815 0008	Vrijednost Ugovora KM 12.495,60 10.680,00 bez PDV-a Rok: 25 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-000556/21 Broj akta 08- 1420MV- 0065/21 18.08.2021.	17.12.2021. Vrijednost KM 12.261,60 10.480,00 bez PDV-a	Iznos od KM 234,00 sa PDV-om se neće realizovati

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove



mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JR/JN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 7 Izgradnja NN mreže u MZ Gornji Brezik JR/JN- 45231400-9	Otvoreni postupak 1157-1-3- 115-3- 172/21 13- 000556/21	ENERGOS ISTEM d.o.o. Brčko ID broj 460003815 0008	Vrijednost Ugovora KM 6.464,25 5.525,00 bez PDV-a Rok: 25 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-000556/21 Broj akta 08- 1420MV- 0064/21 18.08.2021.	17.12.2021. Vrijednost KM 6.358,95 5.435,00 bez PDV-a	Iznos od KM 105,30 sa PDV-om se neće realizovati

M.P.


Šef Odjeljenja za komunalne poslove
mr.sc. Majazudin Vehabović