

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6		7		8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-1 Nastavak rekonstrukcije puta prema kući Vinka Bjelobradića MZ Bijela Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120/6	Otvoreni postupak	DOO „BALEGEM“ Gradačac JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora za dio lot-a 1 je 12,245,14 KM Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	1		1		Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001774/21 (broj akta: 01.1-1413EK-070/21) od 26.11.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 1: 20.04.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 12.245,14 KM	
					2		2				
					3		3				

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-5 Rekonstrukcija dijela puta Pavići – Mojka u MZ Gornja Skakava Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120/6	Otvoreni postupak	DOO „BALEGEM“ Gradačac JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora za dio lot-a 5 je 22.054,50 KM Period trajanja/rok izvršenja: 45 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001774/21 (broj akta: 01.1-1413EK-070/21) od 26.11.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 5: 07.04.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 22.054,50 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-6 Nastavak rekonstrukcije prilaznog puta stadionu NK Dinamo i uređenje parking prostora MZ Prijedor Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120/6	Otvoreni postupak	DOO „BALEGEM“ Gradačac JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora za dio lot-a 6 je 11.232,00 KM Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001774/21 (broj akta: 01.1-1413EK-070/21) od 26.11.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 6: 20.04.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 11.232,00 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj objaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-7 Nastavak rekonstrukcije lokalnog puta od benziske pumpe Karamujić (prvi ulaz) prema centru zaseoka Lukavac MZ Bukvik Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120/6	Otvoreni postupak	DOO „BALEGEM“ Gradačac JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora za dio lot-a 7 je 9.871,76 KM Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001774/21 (broj akta: 01.1-1413EK-070/21) od 26.11.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 7: 20.04.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 9.871,76 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-8 Nastavak rekonstrukcije puta u Gajevima MZ Bukvik Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120/6	Otvoreni postupak	DOO „BALEGEM“ Gradačac JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora za dio lot-a 8 je 9.981,27 KM Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001774/21 (broj akta: 01.1- 1413EK-070/21) od 26.11.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 8: 20.04.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 9.981,27 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6		7		8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-9 Nastavak izgradnje puta Pupalovića Sokak na k.č. 4031 i 4036/2 u MZ Gornji Rahić Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120/6	Otvoreni postupak	DOO „BALEGEM“ Gradačac JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora za dio lot-a 9 je 9.974,25 KM Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	1		1		Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001774/21 (broj akta: 01.1-1413EK-070/21) od 26.11.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 9: 20.04.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 9.974,25 KM	
					2		2				
					3		3				

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

