

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 9- Izgradnja vodovodne mreže u ulici Bečukića sokak od broja 252 do broja 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 109-8- 206/22 13- 000351/22	SANTOVA C d.o.o. Brčko ID broj 460001090 0001	Vrijednost Ugovora KM 34.515,00 29.500,00 bez PDV-a Rok: 20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-000351/22 Broj akta 08- 1420MV- 0069/21 31.5.2022.	14.9.2022. Vrijednost KM 34.515,00 29.500,00 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović