

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 2– Izgradnja dijela fekalne kanalizacije u MZ 4.Juli, dio ulice Duška Radovića JRJN- 45231300-8	Otvoreni postupak 1157-1-3- 658-8- 610/20 13- 002702/20	Gradnj Cop doo Brčko ID broj 460023662 0001	Vrijednost Ugovora KM 13.689,00 11.700,00 bez PDV-a Rok: 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garantni rok 12 mjeseci (10% depozit ili garancija banke)	Ne	Ne	13- 002702/20 Broj akta 08- 1420MV- 0036/21 01.03.2021.	02.06.2021. Vrijednost KM 13.521,33 11.556,69 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 167,67 sa PDV- om se neće realizovati

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović