

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 1- Rekonstrukcija, revitalizacija i restauracija fasada na objektu broj 7 u pješačkoj zoni u Brčkom Oznaka i naziv iz JRJN: 45212350-4	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-78-3-144/21	„Bijelić Gradnja“ d.o.o Čelić PDV broj: 600010570001	Vrijednost ugovora: 350.687,03 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 75 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta: 13-000518/21 , broj akta: 16-1453DP-0033/21 od 26.5.2021.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 3.2.2022.godine Ukupna utrošena vrijednost: 350.623,61 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za 63,42 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Podpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]