

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 1 –Rekonstrukcija krova na zgradi u Ulici Jovana Dučića, br.1 Oznaka i naziv iz JRJN: 45261900-3	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-1026-3-966/18	„Lišić Konstrukcije“ d.o.o , Brčko PDV broj: 600351050006	Vrijednost ugovora: 26.325,00 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:15 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta: 13-003973/18 broj akta: 16-0089DG-0035/19 od 12.4.2019.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 7.8.2019.godine Ukupna utrošena vrijednost: 25.079,37 KM sa PDV-om.	Umanjeni radovi za 1.245,63 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]