

M.K.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6		7		8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
5.	Nabavka: Radovi na sanaciji i rekonstrukciji, dijela postojećeg stambeno-poslovnog objekta bivši „Merkur“ Brčko distrikta BiH – rekonstrukcija grijanja. JRJN 45232141-2	Otvoreni postupak – broj obavještenja o dodjeli ugovora: 1157-1-3-598-3-326/16	„MONT GRADNJA“ d.o.o Ugljevik PDV: 403074510002	Vrijednost ugovora za Lot 7: iznosi 8.541,00 KM sa PDV-OM Period trajanja/rok izvršenja: 15 radnih dana od dana uvođenja u posao Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1		1		Ugovor o izvođenju radova broj: 13-002031/16 (broj akta 01.1-0100DA-0017/16) od 8.11.2016. godine (potpisan dana 15.11.2016. godine)	Datum potpune realizacije ugovora: 7.6.2017. godine Ukupna utrošena vrijednost: 7.645,95 KM sa PDV-om	Trajno umanjenje, zbog manje količine izvedenih radova kao i zbog obračunatih penali radi kašnjenja izvođenja radova.
					2		2				
					3		3				

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature in blue ink]