

83/11.01.2021. 03

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Uprava
11/01/21
M

Broj predmeta: 13-001825/20
Broj akta: 07-701MT-045/21
Datum, 5.1.2021. godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje – odjel za stručne i administrativne poslove
Pododjeljenje za javne nabavke
Bulevar mira 1
76100, Brčko distrikta BiH

PREDMET: Dostava izvještaja, na znanje

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-001825/20, bro akta: 07-1154SO-0023/20 od 05.10.2020. godine koji se odnosi na nabavku radova na rekonstrukciji sistema centralnog grijanja u JU Trećoj osnovnoj školi Brčko (lot 1) i JU Tehničkoj školi Brčko distrikta BiH (lot 2), izvođača radova „KGH-Instalacije“ d.o.o. Brčko, na znanje.


PRILOG:

- Izvještaj.

Stručni savjetnik za finansije i javne nabavke


mr. sci. Mehmed Topčagić, dipl. oec.

VD Šefa Odjeljenja za obrazovanje


Samir Čorbadžić, dipl. ing. maš.



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavješten ja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovni elemen ta ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednos ti ugovora nakon učinjene izmjene/o statak vrijednos ti okvirnog sporazu ma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napom ena (obrazl oženje)
1.	45331100-7 – Radovi instaliranja centralnoga grijanja	Otvoreni postupak, 1157-1-3- 386-3- 358/20	„KGH- instalacije“ d.o.o. Brčko	Iznos realizovanog ugovora po lotovima: LOT 1 – 35.041,50 KM, LOT 2 – 29.905,20 KM; Broj ugovora: 13-001825/20, Rok za realizaciju ugovora je 30 za lot 1 i 20 za lot 2 radnih dana od dana uvođenja u posao	-	-	05.10.2020.	Lot 1 3.11.2020. Lot 2 22.12.2020.	-

M.P.

VD Šefa Odjeljenja za obrazovanje

Samir Čorbadžić, dipl. ing. maš.