

22

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

360

divic

ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačem a u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje) Naš broj 13-003076/16
1.	Nabavka radova na sanaciji kolektor a na šetalištu Ficibajer, CPV: 4511230-9	Pregovarački,	KONZORCIU „TADIĆ COMPANI“ doo Brčko i „PGN“ doo Brčko, ID 460023662 0001	25.740,00 KM Rok izvođenja 15 radnih dana od dana uvođenja u posao, rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture. Garantni rok 24 mjeseca od datuma zapisničke primopredaje.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	21.12.2016.	10.01.2017; 25.740,00 KM	Cijena ugovorenih radova je 25.740,00 KM. Izvođaču radova je isplaćeno 23.166,00 KM, a iznos od 2.574,00 KM je zadržan kao vrijednost garantnog depozita po Ugovoru.

M.P.

Potpis odgovorne osobe

