

05/2778/14.6.22

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

14/6/22
G

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Broj predmeta: 13-002966/21 (02-2556/)
Broj akta: 03-1416RS-004/22
Datum, 10. 6. 2022.. godine
Mjesto, Brčko

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке

ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора,

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Одјељење за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, у прилогу акта, достављамо попуњен образац о реализацији уговора број: 13-001131/21 од 27.08.2021. године који се односи на, радови на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, за Лот -2 Реконструкција пута Брчко - Штрепци, дионица од Боћа према обилазници, на даље поступање.

С поштовањем,

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Степановић, дипл.економиста.

Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Д.Д.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazuma (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, rok garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-2 Rekonstrukcija puta Brčko – Štepci, dionica od Boća prema obilaznici Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120/6	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ DOO Gradačac JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora za dio lot-a 2 je 76.050,00 KM Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001131/21 (broj akta: 01.1-1413EK-053/21) od 27.08.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 2: 09.05.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 76.050,00 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



05/2774/14.6.22.

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Нето
14/6/22
h

Број предмета: 13-002849/21 (02-2550/
Број акта: 03-1416RS-005/22
Датум, 10. 6. 2022.. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора,

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Одјељење за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, у прилогу акта, достављамо попуњен образац о реализацији уговора број: 13-001132/21 од 27.08.2021. године који се односи на, радови на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, за Лот -7 Наставак пјешачке стазе од Крепшића према Лончарима у МЗ Крепшић, на даље поступање.


С поштовањем,

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:



Ратко Стјепановић, дипл.економиста.

Достављено:

- ① Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Д.П.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-7 Nastavak pješačke staze od Krepića prema Lončarima u MZ Krepić Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120/6	Otvoreni postupak	„PAPILON“ DOO Čelić JIB: 4209236100007 PDV broj: 209236100007	Vrijednost ugovora za dio lot-a 7 je 41.067,00 KM Period trajanja/rok izvršenja: 45 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001132/21 (broj akta: 03-1416RS-0043/21) od 27.08.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 7: 11.05.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 41.067,00 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

