

Месина 2563/05.08.2019.05

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Број предмета: 13-003536/18
Број акта: 16-0089DG-084/19
Датум, 26.7.2019.. године
Мјесто, Брчко

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-003536/18, za lot 8, na daljnje postupanje.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.

Direktor Kancelarije
Dijana Glišić, dipl.ing.arh



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 8 -Izgradnja sportske sale u MZ Bukvik Oznaka i naziv iz JRJN: 45213150-9	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-896-3-854/18	„Astra Plan“ d.o.o Brčko PDV broj: 600025920009	Vrijednost ugovora: 40.651,65 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-003536/18 , broj akta: 16-0089DG-0049/19 od 22.3.2019.godine	Datum potpune realizacije ugovora:3.6.2019.godine Ukupna utrošena vrijednost: 40.651,65 KM sa PDV-om	



* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.