

3730/25.10.2019. 03

Босна и Херцеговина  
БРЧКО ДИСТРИКТ  
Босне и Херцеговине  
Канцеларија за управљање  
јавном имовином



Bosna i Hercegovina  
BRČKO DISTRIKT  
Bosne i Hercegovine  
Kancelarija - Ured za upravljanje  
javnom imovinom

Novo  
25/10/19.  
A

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633  
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Број предмета: 13-003536/18  
Број акта: 16-0089DG-092/19  
Датум, 22.10.2019.. године  
Мјесто, Брчко

**ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE**  
**PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE**

**PREDMET:** Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-003536/18 za lot 7, na daljnje postupanje.

S poštovanjem,

- Dostaviti:
1. Naslovu,
  2. Evidenciji,
  3. Arhivi.



Директор Канцеларије  
Dijana Glišić, dipl.ing.arh.

# OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

## KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavljenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broji, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon ukinjene izmijene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 7 –Izgradnja zgrade mjesne zajednice MZ Marković Polje Oznaka i naziv iz JRJN: 45213150-9	Otvoreni postupak broj obavljenja: 1157-1-3-896-3-854/18	„BK-KOM“ d.o.o Brčko PDV broji: 600177940005	Vrijednost ugovora: 91.399,23KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 90 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-003536/18, broj akta: 16-0089DG-0034/19 od 7..3.2019.godine	Datum potpune realizacije ugovora:1.10.2019.godine Ukupna utrošena vrijednost: 91.399,23 KM sa PDV-om	

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

