

4023/13.12.2021 04

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

New

14/12/21

h

Broj predmeta: 13-000986/21

Broj akta: 08-1420MV-081/21

Datum, 8.12.2021.. godine

Mjesto, Brčko

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove
Pododjeljenje za javne nabavke

Predmet: Izvještaj o realizaciji Ugovora 13-000986/21-LOT 3, LOT 4, LOT 5 i LOT 6

Poštovani,

U prilogu vam dostavljamo izvještaje o realizaciji Ugovora:

13-000986/21 od 09.08.2020. godine CONRAM d.o.o. Brčko-LOT 4

13-000986/21 od 09.08.2020. godine ENERGO SISTEM d.o.o. Brčko-LOT 3, LOT 5, LOT 6

Prilog: tabele

Pripremila: Eldina Alagić

Šef Pododjeljenja

Veselin Radojević, dipl.inž.građ.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove:

mr.sc. Majazudin Vehabović

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji x 2
3. Arhivi.



**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 3- Izgradnja javne rasvjete u MZ Brezovo Polje Novo Naselje JRJN- 45311200-2	Otvoreni postupak 1157-1-3- 208-3- 249/21 13- 000986/21	ENERGO SISTEM d.o.o. Brčko ID broj 460003815 0008	Vrijednost Ugovora KM 9.945,00 8.500,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-000986/21 Broj akta 08- 1420MV- 0034/21 09.08.2021.	15.11.2021. Vrijednost KM 9.711,00 8.300,00 bez PDV-a	radovi u iznosu od KM 234,00 sa PDV- om se neće realizovati

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 4— Izgradnja javne rasvjete u ulici Arifa Derviševića JRJN- 45311200-2	Otvoreni postupak 1157-1-3- 208-3- 249/21 13- 000986/21	CONRAM d.o.o. Brčko ID broj 460006393 0000	Vrijednost Ugovora KM 18.711,81 15.993,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-000986/21 Broj akta 08- 1420MV- 0036/21 09.08.2021.	24.11.2021. Vrijednost KM 17.617,86 15.058,00 bez PDV-a	radovi u iznosu od KM 1.093,95 sa PDV-om se neće realizovati

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 5- Izgradnja javne rasvjete u MZ Marković Polje JRJN- 45311200-2	Otvoreni postupak 1157-1-3- 208-3- 249/21 13- 000986/21	ENERGO SISTEM d.o.o. Brčko ID broj 460003815 0008	Vrijednost Ugovora KM 15.699,06 13.418,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-000986/21 Broj akta 08- 1420MV- 0033/21 09.08.2021.	24.11.2021. Vrijednost KM 15.546,96 13.288,00 bez PDV-a	radovi u iznosu od KM 152,10 sa PDV- om se neće realizovati

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović



**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nija o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 6- Izgradnja javne rasvjete u MZ Lipovac JRJN- 45311200-2	Otvoreni postupak 1157-1-3- 208-3- 249/21 13- 000986/21	ENERGO SYSTEM d.o.o. Brčko ID broj 460003815 0008	Vrijednost Ugovora KM 7.999,29 6.837,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-000986/21 Broj akta 08- 1420MV- 0032/21 09.08.2021.	15.11.2021. Vrijednost KM 7.905,69 6.757,00 bez PDV-a	radovi u iznosu od KM 93,60 sa PDV- om se neće realizovati



M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović