

1389 | 27.03.2023. 25

Heemind

27-03-2023

ch

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ  
Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT  
Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ  
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ  
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

Број предмета: 13-001996/22  
Број акта: 08-1420MV-077/23  
Датум, 27.3.2023.. године  
Мјесто, Брчко

Одјелjenje за стручне и административне послове  
Пододјелjenje за јавне набавке

Предмет: Извјештај о реализацији Уговора 13-001996/22-LOT 2

Поштовани,

У прилогу вам достављамо извјештаје о реализацији Уговора:

13-001996/22 од 21.11.2022. године PAPIILON d.o.o. Čelić- LOT 2

Прилог: табле

Припремила: Eldina Alagić

Шeф Одјелjenja за комуналне послове:

mr.sc. Majazudin Vehabović



Доставити:

1. Naslovu,
2. Evidenciji x 2
3. Arhivi.

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA  
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 1 Izgradnja vodovodne i kanal. mreže u ulici Mostarska (lijevi krak prema lovačkoj kući) MZ Stari Rasadnik 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3-418-3-468/22 13-001996/22	PAPILON d.o.o. Čelić ID broj 4209236100007	Vrijednost Ugovora KM 115.452,09 bez PDV-a KM 98.677,00 Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-001996/22 Broj akta 08-1420MV-0068/22 21.11.2022.	22.3.2023. Vrijednost KM 115.437,12 98.664,21 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 14,97 sa PDV-ome se neće realizovati

M.P.

  
**Šef Odjeljenja za komunalne poslove**  
**mr.sc. Majazudin Vehabović**