

2964/2610.2021 05

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Handwritten:
26/10/21
W

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-002666/20
Broj akta: 16-1453DP-082/21
Datum, 21.10.2021.. godine
Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-002666/20, na daljnje postupanje.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)	
1.	Izgradnja sportske sale u MZ Potočari Oznaka i naziv iz JRJN: 45212225-9	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-650-3-549/20	„Bijelić Gradnja“ d.o.o Brčko PDV broj: 600010570001	Vrijednost ugovora: 204.750,00 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:120 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 36 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta:13-002666/20 , broj akta: 01.1-1413EK-0042/21 od 18.3.2021.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 22.9.2021.godine Ukupna utrošena vrijednost: 193.239,52 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za 11.510,48 KM.

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

