

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdcentral.net
javniposlovi@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број
предмета:
Број акта:
Датум,
Мјесто,

13-002110/21

03-1416RS-004/23

06.03.2023.. године
Брчко

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Пододјељење за јавне набавке

ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора,

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Одјељење за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, у прилогу акта, достављамо попуњен образац о реализацији уговора број: 13-003201/19 од 26.05.2022. године који се односи на, израда пројектне документације за изградњу и реконструкцију путева и улица на подручју Брчко дистрикта БиХ, за ЛОТ-3, р.бр.8:Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице поред куће Хоџић Беге, МЗ Шаторовићи, на даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

Шеф Пододјељења:

Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:



Ратко Стјепановић, дипл.економиста.

Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији,Д.Д.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Datum potpune realizacije ugovora za LOT-3, r.br.8: 28.10.2022.	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-3, r.br.8 Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju ulice pored kuće Hodžić Bege, MZ Šatorovići	Otvoreni postupak	„SARAJ INŽENJERING“ D.O.O. Sarajevo	Vrijednost ugovora za LOT-3, r.br.8 je 444,02 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-003201/19 od 26.05.2022. godine	Ukupna utrošena vrijednost: 444,02 KM	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 71322000-1		JIB: 4200547270006 PDV broj: 200547270006	Period trajanja/rok izvršenja: 20+20 kalendarskih dana	2	2			
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

