

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
13.	LOT 1-Izgradnja svlačionice u MZ Šatorovići Oznaka i naziv iz JRJN: 45212200-8	Otvoreni postupak broj obavlještenja: 1157-1-3-152-3-204/18	„AS-Gradnja“ d.o.o , Brčko PDV broj: 600317540002	Vrijednost ugovora: 15.631,20 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapisa primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-000748/18 , broj akta: 16-0089DG-0039/18 od 3.7.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora:15.8.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 15.631,20 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Potpis odgovorne osobe

М.Р.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
26.	LOT 6–Uređenje prilaznog puta i parkinga prema prostorijama mjesne zajednice i NK Dubrave, MZ Dubrave Oznaka i naziv iz JRJN: 45233200-1	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-152-3-204/18	„Bijeljina Put“ d.o.o , Brčko PDV broj: 400380860000	Vrijednost ugovora: 8.716,50 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-000748/18 , broj akta: 16-0089DG-0041/18 od 11.7.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora:20.9.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 8.716,50 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
25.	LOT 5–Uređenje i asfaltiranje parking prostora ispred groblja u MZ Donji Zovik Oznaka i naziv iz JRJN: 45233200-1	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-152-3-204/18	„Bijeljina Put“ d.o.o., Brčko PDV broj: 400380860000	Vrijednost ugovora: 8.424,00 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-000748/18, broj akta: 16-0089DG-0041/18 od 11.7.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora:20.9.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 8.424,00 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



M.P.

Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
15.	LOT 7-Sanacija svlačionice FK Vučilovac Oznaka i naziv iz JRJN: 45212200-8	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-152--3-204/18	„Zanat-tex“ d.o.o , Brčko PDV broj: 600016690009	Vrijednost ugovora: 3.685,50 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1	2	1	Ugovor o zvođenju radova broj predmeta:13-000748/18 , broj akta: 16-0089DG-0039/18 od 11.7.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora:3.9.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 3.685,50 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



M.P.

Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]