

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH**  
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Glavni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)	
17.	LOT 1–Nastavak rekonstrukcije na objektu Palata Palestina Oznaka i naziv iz JRJN: 45212350-4	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-830-3-690/17	„Bijelić Gradnja“ d.o.o., Brčko PDV broj: 6000105701	Vrijednost ugovora: 115.922,73 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 120 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-003316/17, broj akta: 16-0089DG-0062/18 od 22.3.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora:6.9.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 113.442,32 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za iznos od 2.480,41 KM

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

*[Handwritten signature]*

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIFI**  
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
12.	LOT 2-Asfaltiranje platoa-izgradnja parkinga u centru Gorica, MZ Gorice Oznaka i naziv iz JRJN:	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-830-3-690/17	„Galax-Niskogradnja“ d.o.o., Brčko PDV broj: 600086390002	Vrijednost ugovora: 7.067,83 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 25 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-003316/17, broj akta: 16-0089DG-0062/18 od 17.5.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora:15.8.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 7.067,83 KM sa PDV-om	

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Potpis odgovorne osobe

M.P.

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH**  
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum realizacije ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
9.	LOT 4-Uređenje saobraćajnice u krugu pijece Klanac u Brčkom	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-830-3-690/17	„Bijeljina put“ d.o.o , Brčko PDV broj:	Vrijednost ugovora: 56.906,37 KM sa PDV-om  Period trajanja/rok izvršenja: 45 radnih dana od dana uvođenja u posao.  Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-003316/17 , broj akta: 16-0089DG-0030/18 od 22.3.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora:20.6.2018.godine  Ukupna utrošena vrijednost: 56.906,26 KM sa PDV-om	

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

*[Handwritten signature]*

# OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

## KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma: (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
10.	LOT 5-Završetak radova objekta MZ Jagodnjak  Oznaka i naziv iz JRJN:	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-830-3-690/17	„Mont Gradnja“ d.o.o., Brčko  PDV broj: 403074510002	Vrijednost ugovora: 28.862,45 KM sa PDV-om  Period trajanja/rok izvršenja: 45 radnih dana od dana uvođenja u posao.  Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-003316/17, broj akta: 16-0089DG-0031/18 od 22.3.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora:9.8.2018.godine  Ukupna utrošena vrijednost: 28.809,36 KM sa PDV-om	Umanjeni zadovi za iznos od 53,09 KM.

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

*[Handwritten signature]*