

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)												
1.	LOT 1 – Izgradnja svjetlosne saob.signalizacije-pješačkog semafora u ulici Mostarska kod OŠ u MZ Brod	Otvoreni postupak	„Telefonija Vidaković“ d.o.o. Doboj	Vrijednost ugovora za lot-a 1 je 33.460,83 KM	<table><tr><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr></table>	1		1		2		2		3		3		Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001450/22 od 25.07.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 1: 26.09.2022. godine	Ukupna utrošena vrijednost: 33.161,90 KM	
1		1																			
2		2																			
3		3																			
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45316212-4 Instalacija semafora		JIB: 4400011580001 PDV broj: 400011580001	Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana																	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Potpis odgovorne osobe

