

2546 / 29.09.2021. 05

<b>Bosna i Hercegovina</b> <b>BRČKO DISTRIKT</b> Bosne i Hercegovine <b>VLADA BRČKO DISTRIKTA</b> Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		<b>Босна и Херцеговина</b> <b>БРЧКО ДИСТРИКТ</b> Босне и Херцеговине <b>ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА</b> Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Укључено  
29/9/21  
a

Број предмета: 13-001008/21  
Број акта: 07-701MT-032/21  
Датум, 27.9.2021. године  
Мјесто, Брчко

Одјељење за стручне и административне послове  
Булевар мира 1  
76100, Брчко дистрикта БиХ

**ПРЕДМЕТ:** Достава извјештаја, на знање

Поштовани,  
У прилогу акта достављамо вам извјештај о реализацији уговора о извођењу радова број: 13-001008/21, број акта: 07-12463Б-0023/21 од 08.07.2021. године који се односи на набавку радова на замјени котла за централно гријање за потребе ЈУ Петнаесте основне школе Шаторовићи, закључен са извођачем радова „КГН-инсталација“ д.о.о. Брчко, на знање.

**ПРИЛОГ:**

- Извјештај.


Стручни савјетник за финансије и јавне набавке

  
\_\_\_\_\_ мр. сц. Мехмед Топчагић, дипл. ек.

Шеф пододјељења за заједничке послове

  
\_\_\_\_\_ Самир Чорбаџић, дипл. инж. маш.

Шеф Одјељења за образовање

  
\_\_\_\_\_ Зоран Булатовић, дипл. ек.



**ДОСТАВИТИ:**

1. Наслову,
2. Евиденцији и
3. Архиви.

**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештењ а о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ Добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемен ата уговор а и датум измјене	Остатак вриједно ств уговора након учињене измјене/ остатак вриједно ств оквирно г споразум а	Датум закључењ а уговора	Датум потпуне реализаци је уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједнос т	Напомена (образложе ње)
1.	45331110-0 - Радови инсталирања котла	Отворени поступак, 1157-1-3- 210-3-254/21	„КГХ- инсталације“ д.о.о. Брчко	Вриједнос реализованог уговор: 15.452,78 КМ, Број уговора: 13-001008/21, Рок за извршење радова је 30 дана од дана увођења у посао од стране надзорног органа М.П.	-	-	08.07.2021	06.09.2021.	-

Шефа Одјела за образовање



Зоран Булатовић, дипл.оец.