

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješ- tjenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, ID mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period tražanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 2: ..Rekonstrukci ja NN mreže u MZ Brezovo Polje-Novoo Naselje" JRJN- 45231400-9	Otvoreni postupak 1157-1-3- 410-3- 370/20 13- 000920/20	Energosiste m doo Brčko ID broj 460003815 0008	Vrijednost Ugovora KM 9.943,83 KM 8.499,00 (bez PDV-a) Rok: 25 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garantni rok: 12 mjeseci od dana primopredaje radove	Nc	Nc	13-000920/20 Broj akta 08- 1246-ZB- 0042/20 24.10.2020	23.02.2021 Vrijednost KM 7.853,62 KM 6.712,50 (bez PDV-a)	Radovi u iznosu od KM 2.090,21 sa PDV-om se neće izvoditi.



Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović