

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 2-Nabavka i ugradnja fasadne bravarije na dograđenom objektu multifunkcionalne sale uz objekat MZ Klanac Oznaka i naziv iz JRJN: 45212000-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-300-3-334/20	„Papillon“ d.o.o Čelić PDV broj: 209236100007	Vrijednost ugovora: 26.336,70 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta:13-001373/21 , broj akta: 16-1453DP-0030/21 od 13.10.2021.godin e	Datum potpune realizacije ugovora: 23.12.2021.go dine Ukupna utrošena vrijednost: 25.393,91 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za 942,79 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
2.	Lot 5- Rekonstrukcija dječijeg igrališta u Ulici Braće Ribnikara, MZ EŠ Oznaka i naziv iz JRJN: 45212130-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-300-3-334/20	„Lišić Konstrukcije“ d.o.o Čelić PDV broj: 600351050006	Vrijednost ugovora: 3.715,92 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:20 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	I	I	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta:13-001373/21 , broj akta: 16-1453DP-0029/21 od 13.10.2021.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 22.12.2021.godine Ukupna utrošena vrijednost: 3.715,92 KM sa PDV-om	