

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
11.	LOT 4–Izgradnja čitaonice u Novom naselju Ivici, MZ Ivici Novo naselje u Brčko distriktu BiH Oznaka i naziv iz JRJN: 45212000-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-426-3-320/17	„Papilon“ d.o.o , Brčko PDV broj: 20923610007	Vrijednost ugovora: 39:780,00 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 60 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-001590/17 , broj akta: 16-00377DK-0030/17 od 2.10.2017.godine	Datum potpune realizacije ugovora:15.8. 2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 37.972,58 KM sa PDV-om	Umanjeni zadovi za iznos od 1.807,42 KM.

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



Potpis odgovorne osobe

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
4.	LOT 17 – Rekonstrukcija objekta „Markova Bina“ u Gornjem Rahiću“ Oznaka i naziv iz JRJN: 45213100-4	Otvoreni postupak broj obavlještenja: 1157-1-3-543-3-422/17	„BV-KOM“ d.o.o , Brčko PDV broj: 600177940005	Vrijednost ugovora: 74.192,43 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 60 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-001590/17 , broj akta: 16-0377DK-0047/17 od 13.12.2017.godine	Datum potpune realizacije ugovora:4.6.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 74.192,43 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe