

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-21 Izgradnja oborinskog kolektora i rekonstrukcija makadamskog puta u MZ Boće Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120/6	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ DOO Gradačac JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora za dio lot-a 21 je 11.700,00 KM Period trajanja/rok izvršenja:30 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001774/21 (broj akta: 01.1-1413EK-070/21) od 17.11.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 21: 16.05.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 11.700,00 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]