

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Izgradnja spomenika civilnim žrtama rata u Brčkom Oznaka i naziv iz JRJN-45212352-8	Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-1-3318-3-361/22	Grupa ponuđača „Balegem“ d.o.o Gradačac, „Ljevaonica Umjetnina Jurkić“ d.o.o Pelagićevo i „KGH Instalacija“ d.o.o Brčko PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora: 56.372,67 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 120 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci robe, broj predmeta: 13-001546/22 , broj akta: 16-0576SP-0026/22 od 2.8.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 17.3.2023.godine Ukupna utrošena vrijednost: 749.153,34 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za 88,34 KM.

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

