

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 9- Natkrivanje nadstrešnice u dvorištu dječijeg vrtića Ilička Oznaka i naziv iz JRJN-45112210-0	Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-1-3-343-3-381/22	„Papilon“ d.o.o Brčko PDV broj: 209236100007	Vrijednost ugovora: 11.146,59 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci robe, broj predmeta: 13-001588/22 , broj akta: 16-0576SP-0055/22 od 23.9.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 6.3.2023.godine Ukupna utrošena vrijednost: 11.146,59 KM sa PDV-om	Obračunati penali u iznosu od 557,33 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

