

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
Kancelarija - Ured za upravljanje
javnim imovinom

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-001671/20
Broj akta: 16-0089DG-003/20
Datum, 17.6.2020.. godine
Mjesto, Brčko

Miroslav

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-002524/19 za lot 8, na daljnje postupanje.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



Direktor Kancelarije
Dijana Glšić, dipl.ing.arh.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 8 –Rekonstrukcija objekta „Most“ na graničnom prelazu Oznaka i naziv iz JRJN: 45212350-4	Otvoreni postupak broj obaveštenja: 1157-1-3-498-3-464/19	Grupa ponuđača „KGH Instalacije“ d.o.o i „AS-Gradnja“ d.o.o Brčko PDV broj: 6003002270009	Vrijednost ugovora: 55.925,02 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 40 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci roba, broj predmeta:13-002524/19 , broj akta: 16-0089DG-0053/20 od 26..2.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora:11.5.2020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 55.925,02KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe