

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za obrazovanje



04/1599/03.S.'18. Мјесец
Босна и Херцеговина 03.05.18
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за образовање

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.

www.bdccentral.net
obrazovanje@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Broj predmeta: 13-000065/18
Broj akta: 07-701MT-022/18
Datum, 27.4.2018. godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje – Odjel za stručne i administrativne poslove
Pododjeljenje za javne nabavke
Bulevar mira 1
76100, Brčko Distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja


Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-000065/18, broj akta: 07-1154SO-0016/18 od 13.03.2018. godine koji se odnosi na nabavku radova na izradi i montaži staklenih pregrada u hodnicima aneksa JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko, izvođača radova „Lišić konstrukcije“ d.o.o. Brčko, na znanje.


PRILOG:

- Izvještaj.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove


mr./sc. Mehmed Topčagić

Šef Odjeljenja za obrazovanje


Senad Osmanović, prof.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Opis i Oznaka po JR/JN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	44112300-1- Pregrade	Otvorenom postupak, 1157-1-3-19-3-59/18	„Lišić konstrukcije“ d.o.o. Brčko	5.405,40 KM, broj ugovora: 13-000065/18 rok za izvršenje radova je 20 dana od dana prijema naloga za nabavku, garantni rok je 12 mjeseci	1. 2. 3.	1. 2. 3.	13.03.2018.	19.04.2018.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

M.P.

Šef Odjeljenja za obrazovanje



Senad Osmanović, prof.