

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
11.	LOT 2-Nabavka i ugradnja sistema za otapanje snijega i leda u olicima zgrade biblioteke Oznaka i naziv iz JRJN: 45213150-9	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-830-3-690/17	„Magnet“ d.o.o , Brčko PDV broj: 600208170009	Vrijednost ugovora: 32.692,73 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-001976/18 , broj akta: 16-0089DG-0047/18 od 2.10.2018.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 15.11.2018.go dine Ukupna utrošena vrijednost: 32.473,35KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za iznos od 219,38 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



Upravitelj
01/3/19. A