

4801/01.12.2020 03

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

01/12/20
h

Broj predmeta: 13-000200/20
Broj akta: 07-701MT-040/20
Datum, 25.11.2020 godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje – odjel za stručne i administrativne poslove
Bulevar mira 1
76100, Brčko distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja, na znanje


Poštovani,

u prilogu akta dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-000200/20, broj akta: 07-1154SO-0018/20 od 16.06.2020. godine koji se odnosi na nabavku radova na zamjeni fasade na objektu JU Sedme osnovne škole – PO Palanka (lot 1) i rekonstrukciji i sanaciji patosa i zamjeni unutrašnje stolarije na objektu JU Sedme osnovne škole Gornji Rahić (lot 2), izvođača radova doo „Astra plan“ Brčkom, na znanje.


PRILOG:

- Izvještaj.


Stručni savjetnik za finansije i javne nabavke


mr. sci. Mehmed Topčagić, dipl. oec.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove


Samir Corbadžić, dipl. ing. maš.

Šef Odjeljenja za obrazovanje


Senad Osmanović, prof.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.



**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti i ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti i okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napome na (obrazloženje)	
R.b .	Opis i Oznaka po JRJN								
1.	45214210-5 – Građevinski radovi na osnovnim školama	Otvoreni postupak, 1157-1-3-104-3-148/20	„Astra plan“ d.o.o. Brčko	Iznos realizovanog ugovora po lotovima: LOT 1 – 14.372,51 KM i LOT 2 – 48.685,81 KM Broj ugovora: 13-000200/20, Rok za realizaciju ugovora je 30 radnih dana za lot 1 i 60 radnih daana za lot 2 od dana uvođenja u posao izvođača radova	-	-	16.06.2020.	Lot 1 18.08.2020. Lot 2 09.11.2020.	-



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.