

835/15.02.2023. 05

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за јавне послове

Неро
15/2/23
h

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdcentral.net
javniposlovi@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-003088/22 (02-734)
Број акта: 03-1416RS-002/23
Датум, Мјесто, 10.02.2023. године Брчко

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Пододјелење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора,

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Одјељење за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, у прилогу акта, достављамо попуњен образац о реализацији уговора број: 13-001731/22 од 30.08.2022. године који се односи на, радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, за ЛОТ 91-Наставак изградње пута Кореја-Гувно у М3 Шаторовићи, на даље поступање.

С поштовањем,

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

Шеф Пододјелења:



Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:



Ратко Стјефановић, дипл.економиста.

Достављено:

- 1. Наслову,
- 2. Архиви,
- 3. Евиденцији. Д.Д.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
1.	LOT 91-Nastavak izgradnje puta Koreja-Guvno u MZ Šatorovići Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6	Otvoreni postupak	„ARAPOVAC PUTEVI“ D.O.O. Čelić JIB: 4209058080005 PDV broj: 209058080005	Vrijednost ugovora za lot-a 91 je 19.995,30 KM Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001731/22 od 30.08.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 91: 09.11.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 19.995,30 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

