

3562/03.8.2022 05

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdcentral.net
javniposlovi@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Neq
03/8/22
h

Број предмета: 13-001913/22
Број акта: 03-1416RS-003/22
Датум, 1. 8. 2022.. године
Мјесто, Брчко

02-3367

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке

ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора


Поштовани!

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 23.03.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -12 „Изградња пјешачке стазе од Новог Насеља, Брезово Поље према пумпи МБ Радић, МЗ Брезово Поље-Ново Насеље“, на Ваше даље поступање.

С поштовањем!

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл.економиста.



Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Д.М.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, rok garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 12 – Izgradnja pješačke staze od N. Naselja, Brezovo Polje prema pumpi MB Radić, MZ Brezovo Polje – Novo Naselje Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6	Otvoreni postupak	„SANTOVAC“ D.O.O. Brčko JIB: 4600010900001 PDV broj: 600010900001	Vrijednost ugovora za lot-a 12 je 41.597,43 KM Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 (broj akta 03-1416RS-0048/22) od 22.03.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 41.597,43 KM	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 12: 15.06.2022. godine	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Novo
03/8/22
h

Број предмета: 13-001739/22
Број акта: 03-1416RS-003/22
Датум, 1. 8. 2022.. године
Мјесто, Брчко

02-3371

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке

ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани!

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 22.03.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -37 „Реконструкција улице у засеку Зимоњићи у МЗ Поточари“, на Ваше даље поступање.

С поштовањем!

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:

Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:

Ратко Стјепановић, дипл.економиста.



Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. С.К.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 37 – Rekonstrukcija ulice u zaseoku Zimonjići u MZ Potočari Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ D.O.O. Gradačac JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora za lot-a 37 je 13.689,00 KM Period trajanja/rok izvršenja: 45 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 od 22.03.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 37: 13.07.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 13.689,00 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

