

834/15.02.2023 25

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за јавне послове

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Neu
15/2/23
h

Број
предмета:

13-003065/22

102-720

Број акта:

03-1416RS-002/23

Датум,

10.02.2023.. године

Мјесто,

Брчко

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

Пододјељење за јавне набавке

ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора,

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Одјељење за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, у прилогу акта, достављамо попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 14.03.2022. године који се односи на, радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, за ЛОТ 46-Реконструкција пута у Калајџијама и уређење макадамског пута у МЗ Штрепци, на даље поступање.

С поштовањем,

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

Шеф Пододјељења:

Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:

Ратко Стјефановић, дипл.економиста.



Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Д.Д.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 46- Rekonstrukcija puta u Kalajdžijama i uređenje makadamskog puta u MZ Štrepci	Otvoreni postupak	„ARAPOVAC PUTEVI“ D.O.O. Čelić	Vrijednost ugovora za lot-a 46 je 22.230,00 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 od 14.03.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 46: 01.11.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 22.230,00 KM	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4209058080005 PDV broj: 209058080005	Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	2	2			
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



833/15.02.2023 05

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

Novo
15/2/23
h

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-003052/22
Број акта: 03-1416RS-002/23
Датум, Мјесто, 10.02.2023.. године
Брчко

102-7291

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјелјење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора,

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Одјељење за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, у прилогу акта, достављамо попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/22 од 14.03.2022. године који се односи на, радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, за ЛОТ 41 –Изградња Смајловића сокака у МЗ Брка на даље поступање.

С поштовањем,

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

Шеф Пододјелјења:



Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:



Ратко Степановић, дипл.економиста.

Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Д.Д.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 41 –Izgradnja Smajlovića sokaka u MZ Brka Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ D.O.O. Gradačac JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora za lot-a 41 je 39.663,00 KM Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/22 od 14.03.2022. godine Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 41: 26.09.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 39.663,00 KM		

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

