

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdcentral.net
javniposlovi@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-001136/22
Број акта: 03-1416RS-004/22
Датум, 15. 8. 2022.. године
Мјесто, Брчко

02-3590

Нено
17/8/22
m

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани!

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-001851/21 од 18.02.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -30 „Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута према ловачкој кући у МЗ Дубраве“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл.економиста.

Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 30 – Izrada idejnog i glavnog projekta za asfaltiranje puta prema Iovačkoj kući u MZ Dubrave	Otvoreni postupak	„PLANINVEST“ D.O.O. Brčko	Vrijednost ugovora za lot-a 30 je 1.965,60 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001851/21 od 18.02.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 30: 23.03.2022 (idejni) 17.06.2022. (glavni)	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4600244640003 PDV broj: 600244640003	Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 1.965,60 KM	
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

[Signature]

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdcentral.net
javniposlovi@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Novo
17/8/22
a

Број предмета: 13-001135/22
Број акта: 03-1416RS-005/22
Датум, 15. 8. 2022.. године
Мјесто, Брчко

02-3527

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани,


Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-001851/21 од 18.02.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -27 „Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута према Фазловића млину у МЗ Маоча“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл.економиста.



Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, rok garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 27 – Izrada idejnog i glavnog projekta za asfaltiranje puta prema Fazlovića mlinu u MZ Maoča Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6	Otvoreni postupak	„PLANINVEST“ D.O.O. Brčko JIB: 4600244640003 PDV broj: 600244640003	Vrijednost ugovora za lot-a 27 je 1.497,60 KM Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001851/21 od 18.02.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 27 05.04.2022 (idejni) 09.06.2022 (glavni) Ukupna utrošena vrijednost: 1.497,60 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

Felko Gajević