

6167/23.12.2022 OS

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за јавне послове

Neop
23/12/22
h

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-002026/22 (02-6003/)
Број акта: 03-1416RS-004/22
Датум, 20. 12. 2022.. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани,

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-00465/22 од 11.05.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -5 „Израда идејног и главног пројекта крака улице Евлије Челебије поред куће број 30 у МЗ Кланац“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл. инж. грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл. економиста.



Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-5 Izrada idejnog i glavnog projekta kraka ulice Evlije Čelebije pored kuće broj 30 u MZ Klanac Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6	Otvoreni postupak	„PLANINVEST“ D.O.O. Brčko JIB: 4600244640003 PDV broj: 600244640003	Vrijednost ugovora za lot-a 5 je 865,80 KM Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000465/22 od 11.05.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 5: (u skladu sa uslovima iz ugovora) Ukupna utrošena vrijednost: 865,80 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

6161/23.12 2022 05

Нето
23/12/22
А

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-002274/22 (02-5997)
Број акта: 03-1416RS-004/22
Датум, 20. 12. 2022.. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани,

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-000465/22 од 11.05.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -8 „Израда идејног и главног пројекта за изградњу моста на путу Шљивићи МЗ Дубраве“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл.економиста.



Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA


ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-8 Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju mosta na putu Šjivčići MZ Dubrave	Otvoreni postupak	„PLANINVEST“ D.O.O. Brčko	Vrijednost ugovora za lot-a 8 je 3.135,60 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000465/22 od 11.05.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 8: (u skladu sa uslovima iz ugovora)	
	Oznaka i naziv iz JRIN: 45233120-6		JIB: 4600244640003 PDV broj: 600244640003	Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 3.135,60 KM	
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



6162/23.12.2022 05

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

Nov
23/12/22
h

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-002033/22 (02-5998)
Број акта: 03-1416RS-004/22
Датум, 20. 12. 2022.. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

Поштовани,

Достављамо Вам, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), попуњен образац о реализацији уговора број: 13-000465/22 од 11.05.2022. године, а који се односи на радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лот -11 „Изгадња идејног и главног пројекта за асфалтирање пута поред ветеринарске станице у МЗ Горњи Рахић“, на Ваше даље поступање.

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

В.Д. Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл.економиста.



Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији.

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-11 Izgradnja idejnog i glavnog projekta za asfaltiranje puta pored vetrinarske stanice u MZ Gornji Rahić	Otvoreni postupak	„PLANIVEST“ D.O.O. Brčko	Vrijednost ugovora za lot-a 11 je 702.00 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000465/22 od 11.05.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 11: (u skladu sa uslovima iz ugovora)	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4600244640003 PDV broj: 600244640003	Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 702.00 KM	

M.P.

Potpis odgovorne osobe

