

3862/23.8.2022 05

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Novo
23/8/22
h

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-001061/22
Broj akta: 16-0175JD-073/22
Datum, 19. 8. 2022.. godine
Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-001061/22 za lot 8, na daljnje postupanje.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



V.d. direktora Kancelarije
Snezana Popović Filipović, dipl.pravnik

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 8 - Vanjsko uređenje objekta doma u MZ Šatorovići Oznaka i naziv iz JRJN- 45112700-2	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-211-3-248/22	„Dios“ d.o.o Brčko PDV broj: 600405080003	Vrijednost ugovora: 4.820,40 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta: 13-001061/22, broj akta: 16-0575SP-0040/22 od 12.7.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 15.8.2022.godine Ukupna utrošena vrijednost: 4.820,40 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

