

Merim 2562/05.08.2019. 03

Босна и Херцеговина  
БРЧКО ДИСТРИКТ  
Босне и Херцеговине



Bosna i Hercegovina  
BRČKO DISTRIKT  
Bosne i Hercegovine

Канцеларија за управљање  
јавном имовином

Kancelarija - Ured za upravljanje  
javnom imovinom

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633  
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-003536/18  
Broj akta: 16-0089DG-083/19  
Datum, 25.7.2019.. godine  
Mjesto, Brčko

**ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE  
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVE**

**PREDMET:** Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-003536/18, za lot 5 i lot 1, na daljnje postupanje.

Dostaviti:

- 1. Naslovu,
- 2. Evidenciji,
- 3. Arhivi.

Direktor Kancelarije  
Dijana Glisic, dipl.ing.arh.




# OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

## KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 5 –Izgradnja pločaste staze u dvorištu doma kulture u MZ Seonjaci  Oznaka i naziv iz JRJN: 45233161-5	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-896-3-854/18	„Gradnja - Cop“ d.o.o , Maoča Brčko  PDV broj: 600236620001	Vrijednost ugovora: 5.199,48 KM sa PDV-om  Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao.  Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3		Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-003536/18 , broj akta: 16-0089DG-0036/19 od 7.3.2019.godine	Datum potpune realizacije ugovora:29.5.2019.godine  Ukupna utrošena vrijednost: 5.199,48 KM sa PDV-om	

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



# OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

## KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
2.	LOT 1 –Izgradnja objekta doma omladine u MZ Krepšić  Oznaka i naziv iz JRJN: 45213150-9	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-896-3-854/18	„VK -KOM“ d.o.o , Brčko  PDV broj: 600177940005	Vrijednost ugovora: 32.642,68 KM sa PDV-om  Period trajanja/rok izvršenja: 60 radnih dana od dana uvođenja u posao.  Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-003536/18 , broj akta: 16-0089DG-0034/19 od 7.3.2019.godine	Datum potpune realizacije ugovora:2.7.2019.godine  Ukupna utrošena vrijednost: 32.423,34 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za 224,34 KM

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



M.P.

Podpis odgovorne osobe